

# ALLEGATO "A"

**Comune di GIOIA DEL COLLE**

Provincia di BARI

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** INTERVENTO: Gioia del Colle (Bari).  
Parco archeologico di Monte Sannace. Recupero e valorizzazione ai fini del  
miglioramento dell'offerta turistica

**COMMITTENTE:** Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo SEGRETARIATO  
REGIONALE PER LA PUGLIA .

**CANTIERE:** Parco Archeologico Monte Sannace, GIOIA DEL COLLE (BARI)

GIOIA DEL COLLE, 27/09/2015

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(ARCHITETTO DE CANDIA GIACOMO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(... ..)

**ARCHITETTO DE CANDIA GIACOMO**

...

... .. (...)

Tel.: ... - Fax: ...

E-Mail: ...

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
	2	E	2	2
	3	E	2	2
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	2	2
	2	E	2	4
	3	E	4	6
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	2	2
	2	E	2	2
	3	E	4	6
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	4
	2	E	2	2
	3	E	5	5
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	3
	2	E	2	2
	3	E	5	5
<b>Apprestamenti del cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2
	2	E	3	3
	3	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	5	5
	2	E	2	2
	3	E	3	5
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	5	5
	2	E	2	4
	3	E	3	5
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	5	5
	2	E	3	3
	3	E	3	5
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	5
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	5	5
<b>SpCat 1 Pista ciclabile</b>				
Scavo eseguito a mano in superficie	2	E	72	106
	3	E	35	47
	1	E	25	36

**Tabella Analitica Gantt**

Formazione di rilevato stradale	2	E	69	99
	3	E	37	53
	1	E	24	35
Posa di geostuoia	2	E	69	98
	3	E	37	51
	1	E	21	30
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	69	99
	3	E	38	53
	1	E	20	29
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	34	50
	3	E	34	49
	1	E	21	33
<b>SpCat 2 Ampliamento aree di fruizione scavi</b>				
Scavo eseguito a mano in superficie	2	E	42	64
	3	E	14	18
	1	E	11	16
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	42	64
	3	E	14	20
	1	E	12	19
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2	E	41	63
	3	E	20	28
	1	E	11	16
<b>SpCat 3 Risistemazione aree indagate</b>				
Scavo eseguito a mano in superficie	2	E	22	31
	3	E	14	18
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	22	32
	3	E	13	19
Formazione di rilevato stradale	2	E	19	30
	3	E	14	20
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2	E	19	30
	3	E	14	18
<b>SpCat 4 Sistemazione e ampliamento percorso</b>				
Scavo eseguito a mano in superficie	3	E	7	9
Posa di geostuoia	3	E	7	11
Rinterro di scavo eseguito a mano	3	E	7	9
Formazione di rilevato stradale	3	E	7	9
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	3	E	8	12
<b>SpCat 5 Lavori restauro conservativo</b>				
Scavo eseguito a mano in superficie	2	E	15	22
	3	E	9	12
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	17	27
	3	E	9	14
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	2	E	18	28
	3	E	9	13

**Tabella Analitica Gantt**

<b>SpCat 6 Recinzioni</b>				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	16	22
	2	E	9	12
	3	E	22	31
Rimozione di recinzioni e cancelli	1	E	21	29
	2	E	14	19
	3	E	20	29
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	18	24
	2	E	15	22
	3	E	21	30
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	16	22
	2	E	17	23
	3	E	22	33
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	15	21
	2	E	18	26
	3	E	22	30
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	16	22
	2	E	20	26
	3	E	22	30
<b>SpCat 7 Ripristino murature a secco</b>				
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	8	10
<b>SpCat 8 Sistemazione e ampliamento percorsi</b>				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	3	E	25	33
Scavo eseguito a mano in superficie	3	E	24	34
Posa di geostuoia	3	E	24	34
Rinterro di scavo eseguito a mano	3	E	25	33
Formazione di rilevato stradale	3	E	23	33
<b>SpCat 9 Passerelle</b>				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	3	E	19	27
Scavo eseguito a mano	3	E	18	24
Posa di ringhiere e parapetti	3	E	17	23
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	3	E	15	19
<b>SpCat10 Staccionate</b>				
Costruzione di grata in legno	3	E	4	4
<b>SpCat11 Sala didattica</b>				
Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano	1	E	29	42
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1	E	18	25
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	27	38
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	26	37
Posa di pavimenti per interni in graniglie	1	E	25	36
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	1	E	23	32
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	24	35
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	E	24	35
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	E	26	37

**Tabella Analitica Gantt**

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno	1	E	25	36
Realizzazione di tompagnature	1	E	21	30
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	29	40
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	34	47
Montaggio di serramenti esterni	1	E	33	46
<b>SpCat12 Allestimento visita virtuale</b>				
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	21	30
<b>SpCat13 Impianti elettrici parco</b>				
Scavo eseguito a mano	2	E	31	44
	3	E	23	31
Posa di conduttura elettrica	2	E	31	44
	3	E	24	34
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	31	44
	3	E	25	35
Posa di sostegni per illuminazione	2	E	31	44
	3	E	24	32
	1	E	23	31
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	E	31	44
	3	E	26	36
	1	E	23	32
Realizzazione di impianto elettrico	2	E	31	47
	3	E	28	38
	1	E	21	30
Realizzazione di impianto TVCC	1	E	18	25
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2	E	25	39
	3	E	24	32
	1	E	16	23
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	2	E	25	41
	3	E	23	31
	1	E	16	23
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	2	E	19	30
	3	E	22	32
	1	E	16	23
Posa di organi di intercettazione e regolazione	2	E	26	41
	3	E	18	24
	1	E	12	19
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	19	26
Realizzazione di impianto antintrusione	1	E	19	26
<b>SpCat14 Ristrutturazione Masseria Montanaro</b>				
Riparazione di infissi in legno	1	E	24	36
Rimozione di serramenti esterni	1	E	5	5
Montaggio di porte per esterni	1	E	4	4
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	3	3
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	4	6

**Tabella Analitica Gantt**

Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	5	7
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	6	8
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	5	7
Taglio parziale di superfici verticali	1	E	2	2
<b>SpCat15 Valorizzazione aree a verde</b>				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2	E	6	8
	3	E	11	15
Formazione di tappeto erboso	2	E	6	8
	3	E	11	15
Messa a dimora di piante	2	E	6	8
	3	E	11	15
<b>SpCat16 Risistemazione masseria a trullo Acropoli</b>				
Riparazione di infissi in legno	2	E	5	7
Realizzazione di murature in elevazione	2	E	5	5
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	5	7
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas	2	E	5	5
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	E	5	7
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2	E	5	7
<b>SpCat17 Segnaletica</b>				
Posa di segnaletica verticale	2	E	4	4
	3	E	7	9
	1	E	4	4
<b>SpCat18 Consolidamento scarpate</b>				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2	E	8	13
Formazione di rilevato stradale	2	E	8	10
<b>SpCat19 Convogliamento acque meteoriche e drenaggi</b>				
Scavo eseguito a mano	2	E	6	8
Rinterro di scavo eseguito a mano	2	E	6	8
<b>SpCat20 Arredo urbano</b>				
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	2	E	3	3
	3	E	3	3
	1	E	2	4
<b>SpCat21 Messa in sicurezza percorsi</b>				
Formazione di rilevato stradale	2	E	6	8
<b>SpCat22 Orto sinergico</b>				
Realizzazione di murature in elevazione	1	E	8	11
Formazione di tappeto erboso	1	E	8	11
Messa a dimora di piante	1	E	9	14
<b>Smobilizzo del cantiere</b>				
Smobilizzo del cantiere	2	E	6	9
	3	E	7	9
	1	E	7	9

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA A

2) = ZONA B

3) = ZONA C

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





